3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Rothlind Jane Lingbo kyrka (Hälsinglands kyrkor XXXII)
Ärkestiftets stiftsråd 1979
Lindefjäll Lars Muntlig information 2002-07-05
Bergholtz Klockgjuteri AB, Sigtuna. Eget register

3.2 Kronologisk förteckning

Period Årtal	Händelse	Källa
1815	Kapellet börjar att byggas utan tillstånd. Orienteringen är nord-sydlig.	Rothlind s. 4
1822	Tillstånd från Kungl. majt att bygga den redan påbörjade kyrkan.	Rothlind s. 4
1825	Tornet byggs. 1825 köps en liten klocka från Bollnäs. Klockan placeras i tornet.	Rothlind s. 4, 14
1826	Kyrkan målas vit kulör och får en nyklassisk prägel.	Rothlind s. 4
1829	Oficiell invigning av kyrkan sker den 2 augusti.	Rothlind s. 4
1861	En piporgel köps in till kyrkan och placeras vid sidan om sakristiedörren.	Rothlind s. 10
1856	Storklockan i tornet gjuts. hos P. J. Linderberg i Sundsvall.	Rothlind s. 14
1875-1876	Reparation och ombyggnad på och i kyrkan Läktaren byggs. Piporgeln flyttas upp på läktaren. Nytt spåntak läggs. En tretungad vindflöjel på tornhuven ersättes med ett kors.	Rothlind s. 5,8
1912	Resturering av kyrkan under ledning av arkitekt G. Nilsson och byggmästare a Nisser. Spåntaket byts ut till plåttak. Nytt golv lades in. Ändring av bänkarna. Ny altarring. Läktaren byggdes ut. Interiören förses med dekorationsmålningar. Orgelfasaden byggs efter ritningar av arkitekt Nilsson. Södra förstugan byggs om till sakristia. Ett rum inreds ovanpå sakristian. Under sakristian byggs arkiv och värmecentral.	Rothlind s. 5,6,8
1913	Ny orgel ersatte den gamla piporgeln.	Rothlind s. 10
1935	Lillklockan i tornet gjuts hos K. G. M.	Rothlind s. 14

	Bergholtz i Stockholm	
1955-1956	Restaureringsarbeten i kyrkan under ledning av arkitekt E Lundberg. Nytt värmesystem. Nytt golv. Nytt tak. Nya öppna bänkar monterades, lokalt tillverkade i Lingbo. Under läktaren byggdes nya rum. Trappan till läktaren byggdes in. Omdisponering av biutrymmen bakom kyrkorummet. Predikstolen från 1711, flyttas från sin plats ovanför altaret till placering på östra långväggen. Samtidgt restaurerades predikstolen och den gamla polykroma färgsättnengen frilades efter att varit dold under 6 färglager. Interiörens färgsättning återskapas till den ljusa tidigare rådande. Nytt altare byggs av kalksten	Rothlind s. 6
1956	Utvändig målning med linoljefärg.	Lindefjäll, muntligt
1970	Utvändig målning med plastfärg.	Lindefjäll muntligt
1977	Klockan från 1825 tages ned ur tornet och monteras i en nyuppförd liten klockstapel på kyrkogården.	
1981	Elektrisk klockringning, klämtning och hydraulisk lucköppning monterades.	Bergholtz
1987	Utvändig målning med plastfärg	Lindefjäll muntligt
1988	Invändiga målnings och underhållsarbeten. Slipning och lackering av trägolv. Nytt skrudskåp i sakristian.	Lindefjäll, muntligt
1999	Utvändig målning av fönster med alkydoljefärg.	? muntligt